

Inwentaryzacja powykonawcza wykonanej sieci kanalizacyjnej kontraktu III (zad. 7)

L.p.	data wydania pozwolenia znak pozwolenia na bud. Nr pozwolenia na budowę	ulica	całkowita dł. sieci [mb] wg Projektu Budowlanego			zakres zrealizowany [mb] wg Projektu Budowlanego			zakres pozostały do zrealizowania [mb] wg Projektu Budowlanego			uwagi	dokumenty, prace niezbędne do wykonania dla całkowitego rozliczenia wykonanych robót	dokumenty rozliczeniowe przedstawione przez Wykonawcę przy Miesięcznych Rozliczeniach Wykonawcy	dokumenty wykonane przez Zamawiającego dla dokończenia rozliczenia robót	
			sieć grawit., kan. tłoczna	odgałęzienia dn200mm	odgałęzienia dn150mm	odcinek	sieć grawit., kan. tłoczna	odgałęzienia	odcinek	sieć grawit., kan. tłoczna	odgałęzienia					
1	25.03.2013r. WAB.6740.825.2012 DEC. NR 170/2013	część Hubala	315,50		86,50	G8-H7	315,31	85,98				rozliczono w PŚP nr 1	a. W studniach W1, W2, W3, W4, W6, W7, W8, W9, W9a, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31 stwierdzono włązy kanalizacyjne bez logo Zamawiającego; b. W studniach G5 i G6 stwierdzono włązy kanalizacyjne bez logo Zamawiającego; c. W studniach O1, O3, O4, Ok1, Ok2, Ok3, Ok4, Ok4.1, Ok5, Ok7, Ok8 stwierdzono włązy kanalizacyjne bez logo Zamawiającego; a. nie przedstawiono inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,	a. szkice geodezyjne powykonawcze b. protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu c. protokoły prób szczelności odcinków kanalizacji d. badania wskaźnika zagęszczenia gruntu e. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadków f. protokoły odbioru terenu		
		Gminna	343,00		81,50	zasłlepka-G8	343,06	83,25				rozliczono w PŚP nr 2				
		Okopowa	308,00		57,50	W2-Ok4.1, Ok4-Ok8, H1-O4	382,93	74,09				rozliczono w PŚP nr 3				
						zasłlepka-W9b W31-W21	791,33	92,90				rozliczono w PŚP nr 1, 2 i 3				
		Wilcza	1 360,00		152,00	W9b-W15a	273,50	34,00				nie rozliczono				
suma			2 326,50	0,00	377,50		2 106,13	370,22			296,00	45,00	pozostało do wykonania			
2	22.04.2013r. IA-II.7840.481.2012.RM DEC NR 125/13	Radomska (dr. 713)	450,00	429,50	404,00		0,00	0,00	cały zakres pozwolenia na budowę pozostał do wykonania							
		Opoczyńska (dr. 713)	1 767,00		404,00		0,00	0,00								
		tłocznia ścieków - ul. Opoczyńska	1 kpl.													
		kanal tłoczny (dr. 713)	206,00				0,00									
		suma bez tłoczego			2 217,00	429,50	404,00					0,00	0,00			2 217,00
3	11.10.2013r. WAB.6740.290.2013 DEC. NR 666/2013					Wi1-Wi7b	102,60	46,30				rozliczono w PŚP nr 3	bez uwag	a. szkice geodezyjne powykonawcze b. protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu c. protokoły prób szczelności odcinków kanalizacji d. badania wskaźnika zagęszczenia gruntu e. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadków f. protokoły odbioru pasa drogowego		
						Wi1-Wi6	184,40	110,10				nie rozliczono				
		Witosa	1 039,00	19,50	519,00				Wi7b-Wi14' Wi15-D11, Wi21-Wi26	795,50	358,00	pozostało do wykonania				
		Hojnowskiego	253,00		83,50				Wi15-D4	253,00	83,50					
		Dziubałtowskiego	670,50	3,50	102,50	Wi2-D13	616,95	94,38				rozliczono w PŚP nr 3				
		Kałużynskiego	71,00		45,50	Ka2-D5	70,40	44,30				rozliczono w PŚP nr 3				
		Łozińskiego	291,50		71,00	Ł5-Wi6, Ł8-Wi6	290,65	85,20				rozliczono w PŚP nr 3				
		Pliszczynskiego	265,00		128,00				Wi24-Pl7	265,00	128,00					
		Stolarskiego	79,50		43,50	St2-D3	79,70	43,45				rozliczono w PŚP nr 3				
		25Pułku AK	115,50		99,50	P1-P3	95,70	96,05				rozliczono w PŚP nr 3				
									Wa11-Wa14, Wa3-Wa3.2, Wa4-Wa4.2, Wa5-Wa5.2, Wa6-Wa6.1	395,50	92,00	pozostało do wykonania				
		Wąwalskiej	395,50		92,00				Wa14-Wi1	297,50	0,00	pozostało do wykonania				
suma			3 478,00	23,00	1 184,50		1 440,40	519,78			2 006,50	661,50				
4	8.10.2013 WAB.6740.269.2013 DEC NR 655/2013	Reja	172,00		55,00	R5-St17.1	172,00	55,00				nie rozliczono	a. nie przedstawiono inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;	a. protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu b. badania wskaźnika zagęszczenia gruntu c. protokoły odbioru pasa drogowego	a. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadków b. protokoły prób szczelności odcinków kanalizacji	
		Młodzieżowa	84,00	2,50	11,00	zasłlepka-M3	84,00	13,50				nie rozliczono	a. nie przedstawiono inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;	a. protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu b. badania wskaźnika zagęszczenia gruntu c. protokoły odbioru pasa drogowego	a. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadków b. protokoły prób szczelności odcinków kanalizacji	
		suma			256,00	2,50	66,00		256,00	68,50			0,00	0,00		
5	8.10.2013 WAB.6740.269.2013 DEC NR 655/2013	Gminna	167,00		64,50				G11-G8	167,00	64,50	pozostało do wykonania				
		Torowa	44,50		12,00	Tr1-G7	44,50	12,00				nie rozliczono	a. nie przedstawiono inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; b. w studni Tr1 stwierdzono włąz kanalizacyjny bez logo Zamawiającego;	a. protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu b. protokoły prób szczelności odcinków kanalizacji c. badania wskaźnika zagęszczenia gruntu d. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadków e. protokoły odbioru pasa drogowego		
		Okopowa	99,00		20,50	Ok11-Ok8	99,00	20,50				nie rozliczono	a. nie przedstawiono inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;	a. protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu b. badania wskaźnika zagęszczenia gruntu c. protokoły odbioru pasa drogowego	a. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadków b. protokoły prób szczelności odcinków kanalizacji	
		suma			310,50	0,00	97,00		143,50	32,50			167,00	64,50		
6	8.10.2013 WAB.6740.269.2013 DEC NR 655/2013					Mi10-Mi3	299,50	40,50				nie rozliczono	a. nie przedstawiono inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; b. Wykonano studnię Mi1 oraz kilka metrów kanału w kierunku Mi2, ale stwierdzono wysoki poziom wody niewiadomego pochodzenia (ok. 1,0m od terenu) i nie można określić poprawności jej wykonania - do demontażu;	a. protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu b. protokoły prób szczelności odcinków kanalizacji c. badania wskaźnika zagęszczenia gruntu d. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadków e. protokoły odbioru pasa drogowego		
		Michałowska	1 008,50	3,50	167,00				Mi3-P2, Mi1-Mi23	812,50	126,50	pozostało do wykonania				
		Cisowa	145,00		61,50				C4-Mi23	145,00	61,50	pozostało do wykonania				
		Myśliwska	387,50	3,50	11,00				Mi1-H8	391,00	11,00	pozostało do wykonania				
		część Hubala	1 018,00		220,50				H8-Hb9, H8-H7,	1 018,00	220,50	pozostało do wykonania				
		tłocznia ścieków - ul. Michałowska	1 kpl.									pozostało do wykonania				
		kanal tłoczny ul. Myśliwska i Hubala	892,50		0,00				P2-Zi20 Zi20-H7	892,50	0,00	pozostało do wykonania				
		suma bez tłoczego			2 559,00	7,00	460,00		299,50	40,50			3 259,00	419,50		



7	29.11.2013 WAB.6740.539.2013 DEC. NR 787/2013	Kolejowa	56,50		10,00		0,00	0,00	cały zakres pozwolenia na budowę pozostał do wykonania				
		Ślusarska	62,00	2,00	6,50		0,00	0,00					
		suma	118,50	2,00	16,50		0,00	0,00		120,50	16,50		
8	1.07.2013 WAB.6740.185.2013 DEC. NR 407/2013	Kolejowa	190,50	5,50	71,50		0,00	0,00	cały zakres pozwolenia na budowę pozostał do wykonania				
		Kowalska	210,00		34,50		0,00	0,00					
		Wąwalska	514,50	9,00	103,00		0,00	0,00					
		łłocznia ścieków - ul. Wąwalska	1 kpl.										
		kanal łłoczny ul. Wąwalska	409,00				0,00						
		suma bez łłocznego	915,00	14,50	209,00		0,00	0,00		915,00	209,00		
9	16.12.2013 WAB.6740.615.2013 DEC. NR 829/2013	Aliny	102,50		14,00		0,00	0,00	cały zakres pozwolenia na budowę pozostał do wykonania				
		Andrzej	246,50	3,50	47,00		0,00	0,00					
		łłocznia ścieków - ul. Aliny	1 kpl.										
		kanal łłoczny ul. Aliny	115,00				0,00						
		suma bez łłocznego	349,00	3,50	61,00		0,00	0,00		352,50	61,00		
10	14.11.2013 IA-II.7840.210.2013.DC DEC. NR 401/13	wzd łłż linii kolejowej (dr.713 i PKP)	181,00		17,00		0,00		cały zakres pozwolenia na budowę pozostał do wykonania				
		Myśliwska (PKP)	128,00		0,00		0,00						
		Kanal łłoczny ul. Myśliwska (PKP)	129,00				0,00						
		Białobrzaska (dr 713)	50,50		24,50								
		kanal łłoczny - ul. Białobrzaska (dr 713)	55,00										
		kanal łłoczny - ul. Wąwalska	8,00										
		suma bez łłocznego	359,50	0,00	41,50		0,00	0,00		359,50	41,50		
11	24.10.2013 IA-II.7840.83.2013.MN DEC. NR 361/13	Radomska (PKP)	167,00		0,00		0,00	0,00	cały zakres pozwolenia na budowę pozostał do wykonania				
		Białobrzaska (PKP)	126,00		0,00		0,00						
		suma	293,00	0,00	0,00		0,00	0,00		293,00	0,00		
12	25.06.2013 WAB.6740.189.2013 DEC. NR 392/2013	Remont i modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Białobrzaskiej	1 kpl.						cały zakres pozwolenia na budowę pozostał do wykonania				

legenda:  odcinki kanalizacji rozliczone w ramach Kontraktu

odcinki kanalizacji wykonane, ale nie rozliczone w ramach Kontraktu

uwagi: 1. w przypadku braku inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - długości wykonanych odcinków przyjęto wg Projektu Budowlanego

PODSUMOWANIE:

	zestawienie długości sieci kanalizacyjnej wg Projektów Budowlanych	RAZEM zaprojektowana sieć kanalizacyjna	długości wykonanej sieci	RAZEM wykonana sieć kanalizacyjna	wykonanie sieci w [%]
Sieć grawitacyjna	13 182,00	18 395,50	4 245,53	5 277,03	28,69
Odgaęłżenia dn150 i dn200	3 399,00		1 031,50		
Kanalizacja łłoczna	1 814,50		0,00		

Inżynier Kontraktu:

Andrzej Świętek  
Koordynator Projektu

Wykonawca:

Firma Inżynierska **ALL-PRO**  
Spółka z o.o.  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 72  
REGON 072881674 NIP 5471088657

PREZES ZARZADU  
mgr inż. Roman Karwowski

Zamawiający:

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
Measure Authorising Officer-MAO  
inż. Ryszard Grudziński

2014 -08- 0 7

SPECJALISTA  
ds. technicznych JRP  
mgr inż. Krzysztof Kuta

KIEROWNIK  
Jednostki Realizującej Projekt  
mgr Dorota Dobosz